

Birgit og jeg har deltaget i byggemøder henholdsvis 9.12 og 15.12.
Her i stikord det, vi mener, har størst interesse her og nu.

1. Projektet skrider nogenlunde planmæssigt frem. Dog lidt forsinket, så afleveringsforretning vedr. de første tre dele nu forventes at finde sted d. 29.01. Vejdugene kan dog naturligvis stadig komme på tværs.
2. Bedene på Bredgade skal afmærkes bedre. Der placeres et større antal pullerter.
3. Der kommer dug og beton i vandspejlet inden jul.
4. Asfalteringen på mødestedet er godt i gang.
5. Der er i dag kommet ny forsyning af træer, som vil blive plantet, hvor der er klar til det.
6. Gummibelægning på "Puklerne" og ved klatrevægen er lige op over – forudsætter et par dages tørvejr.
7. Arbejdet ved stationsområdet er godt i gang.
8. Arbejdet på Borgergade sættes i gang kort efter jul – måske uge 2. Beboerne, børnehaven og skolen bliver direkte informeret.
9. Arbejdet på Jens Christensens Plads kommer umiddelbart efter.
10. På Vestervang afventes koordinering med fjernvarme.