

Byfornyelse - status 18.03.2016

Borgergade mod skolen i hovedsagen færdig kort efter påske.

Borgergade mod Bredgade og øverste halvdel af Jens Christensen Plads går i gang kort efter påske. Det giver p-problemer i forhold til forsamlingshuset, der kontaktes for aftaler. Kan også give problemer i forhold til udkørsel fra Bøgely. Der træffes fornødne aftaler. Der vil blive afspærret for gennemkørsel frem til medio april.

Vestervang i fuld gang. Ingen absolut deadline kunne gives. Der arbejdes på højtryk for at færdiggøre.

Væksthuset.

Udbud er i gang. Tilbud åbnes d. 8. april. Herefter går arbejdet i gang hurtigst muligt. Færdiggørelse lidt usikker, da der kan være leveringstid på visse dele. Hvis alt klapper færdig ultimo juli.

Træer.

Flest muligt plantes her i foråret, men sidste frist er primo maj, hvis/når der skal være grogaranti.

Trængsel.

Der bliver meget trangt på og omkring Jens Christensens Plads. Væksthusbyggeriet skal have oplagsplads og medarbejderskure. Nuværende oplagsplads skal være p-plads, så på et tidspunkt inddrages det. Der søges løsninger i nærområdet, hvor der evt. er ledig plads til oplag og medarbejderskure. Der må i 2-3 måneder forventes absolut trængsel i det område. Men som en af entreprenørerne sagde: Hvis vi skal lave det, er vi jo nødt til at være der kloge ord i marts.

Næste byggemøde 31.03.2016.