

Bording+

Status marts 2016

- Bredgade, Mødestedet og Stationsområdet er blevet afleveret. Der er dog fortsat en række mangler, som entreprenøren skal rette op på. Manglerne skal udbedres inden medio april, hvor det forventes at springvang og legepladsområdet også kan afleveres, afprøves og tages i brug. Og så skal der naturligvis asfaltslidlag på.
- Afspærringen på Bredgade når desværre ikke at blive færdig, og vejen forventes først at kunne åbnes onsdag i uge 10. Det skyldes at opbrydningen af asfalten tog længere tid end planlagt og dertil kommer vintervejret, der gør det svært at arbejde med brolægningen. Når chaussestenene er lagt skal fugerne fuges og det skal have lov at hærde, så de store køretøjer ikke ødelægger belægningen.
- Borgergade og Vestervang er godt i gang. Borgergade - nord afventer åbningen af Bredgade.
- Den endelige aflevering af hele projektet forventes at blive udskudt - formentlig således at arbejdet først forventes færdig lige før sommerferien. På den baggrund foreslår vi indvielsen udskudt til august. Vi snakker nærmere om det ved lokalrådets årsforsamling d. 30. marts.